

附錄二、重要公文紀錄

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
102/1/4	立棟營造有限公司	102/1/2	一〇二立字第1020102號	檢送第二次修正後「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」大木作分項計畫書乙式三份，敬請 審核。	如主旨	
102/1/4	立棟營造有限公司	102/1/2	一〇二立字第1020102-2號	檢送第二次修正後「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」結構補強分項計畫書乙式三份，敬請 審核。	如主旨	
102/1/7	臺南市文化資產管理處	102/1/3	南市文資處字第1011108814號	檢送101年11月27日本處召開之「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程建築管理土地消防安全因應計畫」審查會議紀錄乙份，請 查照。	如主旨	
102/1/7	立棟營造有限公司	102/1/4	一〇二立字第1020104號	檢送補正後「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」門窗使用之玻璃材料送審乙式三份，敬請 審核。	如主旨	
102/1/7	立棟營造有限公司	102/1/4	一〇二立字第1020104-2號	有關「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」拆除工程將完成，現拆卸之廢料已集中分類堆放，經102年1月4日下午與校方及監造單位會勘後，本公司將依法決議事項辦理後續事宜，隨函檢附會勘紀錄乙式一份，敬請 備查。	如主旨	
102/1/7	立棟營造有限公司	102/1/4	一〇二立字第1020104-3號	檢送第一次修正後「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」結構補強分項計畫書乙式三份，敬請 審核。	如主旨	

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
102/1/7	立棟營造有限公司	102/1/4	一〇二立字第1020104-4號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」木料檢測資料乙式三份，敬請審核。	如主旨	
102/1/8	臺南市後壁區新東國民小學	102/1/7	校小總字第1020020862號	貴所審查立棟營造公司提報承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程第一期估驗計價資料」案，本案既經貴所核定在案，本校同意備查，請查照。		
102/1/9	立棟營造有限公司	102/1/9	一〇二立字第1020109號	檢送第一次修正後「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」結構補強分項計畫書乙式三份，敬請審核。	如主旨	
102/1/17	立棟營造有限公司	102/1/15	一〇二立字第1020115號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」木榻牆及細石泥作分項計畫書各乙式三份，敬請審核。	如主旨	
102/2/1	立棟營造有限公司	102/1/29	一〇二立字第1020129號	檢送修正後「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」編竹泥牆、木椽牆及細石泥作分項計畫書各乙式三份，敬請審核。	如主旨	
102/2/1	立棟營造有限公司	102/1/29	一〇二立字第1020129-2號	有關「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」原承報大木匠師葉俊源，因他案尚未完成無法親自執行本案木作工程，故今函文更換為劉源生先生，隨函檢附其資格乙式一份，敬請審核。	如主旨	

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
102/2/5	立棟營造有限公司	102/2/4	一〇二立字第1020204號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」文化瓦及美檜材料送審資料各乙式三份，敬請審核。	如主旨	
102/2/25	臺南市後壁區新東國民小學	102/2/23	新東小總字第1020185070號	貴所審查立棟營造公司提報承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」木作匠師更換送審案，本案既經貴所核定在案，本校同意備查，請查照。		
102/3/1	立棟營造有限公司	102/2/26	一〇二立字第1020226號	檢送修正後「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」雨淋板及木椽作分項計畫書，另隨函再提送天花及屋瓦分項計畫書各乙式三份，敬請審核。	如主旨	
102/3/1	臺南市後壁區新東國民小學	102/2/26	新東小總字第1020209069號	貴所審查立棟營造公司提報承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」編竹泥牆、細石泥作牆分項施工計畫書送審案，本案既經貴所核定在案，本校同意備查，請查照。		
102/3/1	臺南市後壁區新東國民小學	102/2/26	新東小總字第1020210360號	貴所審查立棟營造公司提報承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」水電管線材及水電設備材料送審案，本案既經貴所核定在案，本校同意備查，請查照。		
102/3/1	立棟營造有限公司	102/2/26	一〇二立字第1020226-3號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」編竹泥牆中底塗及木椽牆成份分析乙式三份，敬請核備。	如主旨	

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
102/3/1	立棟營造有限公司	102/2/26	一〇二立字第1020226-2號	檢送修正後「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」美櫿材料送審資料，另再提送銅板及空調設備各乙式三份，敬請 審核。	如主旨	
102/4/15	臺南市文化資產管理處 開會通知單	102/4/12	南市文資處字第1020326969號	召開「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」第一次變更設計聯席審查會議 102年4月16日(星期二)上午10時0分		
102/4/26	立棟營造有限公司	102/4/23	一〇二立字第1020423-2號	檢送修正後「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」水電及空調施工分項計畫書乙式三份，敬請 審核。	如主旨	
102/4/26	臺南市文化資產管理處	102/4/24	南市文資處字第1020360230號	檢送102年4月16日由臺南市後區新東國民小學暨本處召開之「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程第一次變更設計」聯席審查會議紀錄乙份，請 查照。	如主旨	
102/5/6	臺南市後壁區新東國民小學	102/5/3	新東小總字第1020480967號	「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程第一次變更設計案」，請依審查意見修正於文到一週內重新提送，請 查照。		
102/6/3	立棟營造有限公司	102/5/29	一〇二立字第1020529號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」屋架鐵件及檻木附件施工大樣圖各乙式三份，敬請 審核。	如主旨	

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
102/6/26	臺南市後壁區新東國民小學	102/6/20	新東小總字第1020690661號	本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」第一次變更設計已於102年6月20日完成議價事宜，請貴公司檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程第一次變更設計議定書」一式6份，請查照。		
102/7/24	立棟營造有限公司	102/7/23	一〇二立字第1020723號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」第三次估驗計價資料乙式三份，敬請審核。	如主旨	
102/7/30	臺南市後壁區新東國民小學	102/7/26	新東總字第1020828726號	貴所審查立棟營造公司提報承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」地坪石材材料送審案，本案既經貴所核定在案，本校同意備查，請查照。		
102/7/30	臺南市後壁區新東國民小學	102/7/26	新東總字第1020823639號	檢還本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程採購契約(變更設計定書)」，請查照。	臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程採購契約(變更設計定書)	
102/7/30	臺南市後壁區新東國民小學	102/7/26	新東總字第1020828788號	貴所審查立棟營造公司提報承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」天花分項施工計畫書送審案，本案既經貴所核定在案，本校同意備查，請查照。		
102/7/31	立棟營造有限公司	102/7/30	一〇二立字第1020730號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」102年6月26日縣府查何缺失改善對策及結果資料乙式五份，敬請審核。	如主旨	

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
102/8/21	臺南市後壁區新東國民小學	102/8/13	新東小總字第1020911583號	貴所審查立棟營造公司提報承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」開關配電箱材料送審案，本案既經貴所核定在案，本校同意核備，請查照。		
102/8/21	臺南市後壁區新東國民小學	102/8/13	新東小總字第1020911583號	貴所審查立棟營造公司提報承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」提送102年6月26日工程查核現場取樣木料試驗報告送審案，本案既經貴所核定在案，本校同意核備，請查照。		
102/9/9	立棟營造有限公司	102/9/4	一〇二立字第1020904-2號	有關「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」，102年8月29日康芮颱風侵台乙案，僅造成周遭地方積水，其他並無造成任何損害，依據契約第7條第3款及第18條第五款規定辦理工程延期3天，詳如說明，敬請審核。	如主旨	
102/9/11	臺南市後壁區新東國民小學	102/9/9	新東小總字第1021020569號	臺南市政府函復「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」施工查核改善對策及結果表乙案，經復核仍有需補正說明事項，請速依說明事項辦理，請查照。		
102/10/16	立棟營造有限公司	102/10/7	一〇二立字第1021007號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」屋頂板施工查驗停留點缺失改善資料乙式三份，敬請審核。	如主旨	
102/10/29	立棟營造有限公司	102/10/28	一〇二立字第1021028-2號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」102年9月24日縣府查核缺失改善對策及結果資料乙式五份，敬請審核。	如主旨	

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
102/11/4	立棟營造有限公司	102/10/28	一〇二立字第1021028號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」第五次估驗計價資料乙式三份，敬請 審核。	如主旨	
102/11/11	臺南市文化資產管理處	102/11/7	南市文資處字第1020996339號	有關「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」工作報告書期中報告書面審查結果為通過，詳如說明，請 查照。	如說明三	
102/11/20	臺南市後壁區新東國民小學	102/11/15	新東小總字第1021268114號	有關 貴公司申請「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」第二期服務費請款資料乙案，收悉，請 查照。		
102/12/11	臺南市後壁區新東國民小學	102/12/11	新東小總字第1021377372號	函轉市府施工查核小組同意本校申請「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」(第二次)及複查施工查核缺失改善結果申請展延期限乙案，詳如說明，請 查照。		
103/1/24	立棟營造有限公司	103/1/17	一〇二立字第1030117號	有關「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」102年11月份第六期估驗款無法核撥乙案，本公司建議 貴校先行提撥市府前期撥付之餘款，不足部份做為保留款，以利工程順遂，詳如說明，敬請 同意辦理。	如主旨	
103/1/24	立棟營造有限公司	103/1/20	一〇二立字第1030120號	有關「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」辦理校慶停工乙案，因18日進場後發現展品未撤出及23日 貴校再假本區辦理研習另擺設桌椅於室內，以致無法復工施工，建議 貴校將工區展品及桌椅撤除後或春節後，再函文本公司辦理復工，以利全面施工，檢附拍攝照片乙式一份，敬請 審核。	如主旨	

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
103/1/28	臺南市後壁區新東國民小學	103/1/25	新東小總字第1030093407號	有關貴公司承攬「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」，因本校75週年校慶撤展且接續委辦誠品閱讀深耕研習，依契約規定同意貴公司暫時停工並同意延長工期乙案，詳如說明，請查照。		
103/1/28	臺南市後壁區新東國民小學	103/1/25	新東小總字第1030093406號	有關貴公司承攬「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」102年11月份第6期估驗款無法核撥乙案，本校同意准予辦理，先行提撥市府前期撥付之餘款，詳如說明，請查照。		
103/2/5	臺南市後壁區新東國民小學	103/1/14	新東小總字第1030054457號	貴所審查立棟營造公司提報承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」原提送緊急照明燈仙暉牌Sh-40-A因停產無法施作，本次提送紅橋牌HC-U4213送審案，本案既經貴所核定在案，本校同意備查，請查照。		
103/2/5	臺南市後壁區新東國民小學	103/1/14	新東小總字第1030054456號	貴所審查立棟營造公司提報承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」越檜及美檜材種鑑定試驗報告送審案，本案既經貴所核定在案，本校同意備查，請查照。		
103/2/6	立棟營造有限公司	103/1/29	一〇二立字第1030129號	檢送「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」第七次估驗計價資料乙式三份，敬請審核。	如主旨	
103/2/6	立棟營造有限公司	103/2/5	一〇二立字第1030205號	有關「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」本工程於103年2月5日已完工，煩請派員確認，隨函檢附竣工書圖乙式一份，敬請審核。	如主旨	

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
103/2/13	臺南市後壁區新東國民小學	103/2/10	新東小總字第1030123987號	函轉所送「歷史建築後壁新東國小校長宿舍修復工程設計規劃」期末第二次修正規劃設計及因應計畫圖審查乙節，屬規劃設計部份業經臺南市文化資產管理處先予核定，因應計畫請貴事務所另行修正後再提報審查，請查照。		
103/2/13	臺南市後壁區新東國民小學	103/2/10	新東小總字第1030123988號	函轉本市政府教育局函復「歷史建築後壁新東國小校長宿舍修復工程」是否與其特定目的事業計畫相符一案(如附件)，請查照。	如主旨	
103/2/19	臺南市後壁區新東國民小學	103/2/17	新東小總字第1030180130號	函轉有關臺南市文化處資產管理處委託本校辦理之「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」，其預算經費交付條件調整如說明，請查照。	原函	
103/2/19	臺南市後壁區新東國民小學	103/2/17	新東小總字第1030177852B號	有關貴公司承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」業已確認竣工，訂於103年2月26日辦理驗收，請派員到場，請鑒核。		
103/3/6	臺南市後壁區新東國民小學	103/3/5	新東小總字第1030250516號	有關貴公司承攬本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」業已辦理正試驗收，所列缺失請於103年3月21日前改善完成，並於當日複驗，屆時請貴公司及監造單位備妥相關驗收工具並配合辦理，請查照。	正式驗收紀錄表	
103/3/25	臺南市後壁區新東國民小學	103/3/24	新東小總字第1030328321號	函轉本市政府教育局函復「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」是否與其特定目的事業計畫相符一案(如附件)，請查照。	如主旨	

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
103/3/26	臺南市後壁區新東國民小學	103/3/25	新東小總字第1030338563A號	本校為辦理「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程委託監造、工作報告暨因應計畫製作」期末審查乙案，請貴公司於函文日期起60日曆天內提報工作報告書期末報告，請查照。	驗收紀錄表(複驗)	
103/5/6	臺南市後壁區新東國民小學	103/5/5	新東小總字第1030504190號	函轉臺南市文化資產管理處函復所送「歷史建築新東國小校長宿舍修復工程建築管理土地消防安全因應計畫」業經各主管機關審查確認並同意核定乙案，請查照。	如說明二	
103/5/14	臺南市後壁區新東國民小學	103/5/13	新東小總字第1030542979號	有關貴公司申請「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」第三期服務費請款資料乙案，收悉，請查照。		
103/5/14	臺南市後壁區新東國民小學	103/5/13	新東小總字第1030542978號	有關貴公司申請「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」第二期服務費請款資料乙案，收悉，請查照。		
103/5/27	臺南市後壁區新東國民小學	103/5/23	新東小總字第1030572269號	函轉臺南市政府函知有關參選103年度公共工程金質獎準備作業，請查照。	如說明三(電子檔另寄)	
103/6/11	臺南市後壁區新東國民小學	103/6/9	新東小總字第1030620605號	有關本校「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程建築管理土地使用消防安全因應計畫」業經各主管機關審查確認，且本工程業已施工完竣，向鈞處提報竣工查驗，請鑒核。	如說明三	

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
103/6/11	臺南市後壁區新東國民小學	103/6/9		轉之修正「公共工程金質獎頒發作業要點」第三點、第四點、第九點及第六點附件五、附件六，並自即日生效，請查照。	如文(電子檔另寄)	
103/6/19	臺南市後壁區新東國民小學	103/6/18	新東小總字第1030712684號	為辦理本校「歷史建築後壁新東國民小學木造辦公室修復工程」因應計畫使用許可查驗，請貴公司(事務所)協助並派員出席，請查照。		
103/6/19	臺南市後壁區新東國民小學	103/6/18	新東小總字第1030712699號	函轉台南市政府「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」擬辦理「第14屆公共工程金質獎」諮詢評核，請貴公司(事務所)出席並準備相關報場地及評核資料。	原函	
103/6/27	台南市文化資產管理處 開會通知單	103/6/24	南市文資處字第1030594411號	召開「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程工作報告書」期末報告審查會議。		
103/7/10	台南市文化資產管理處	103/7/7	南市文資處字第1030636933號	檢送本處103年6月30日召開之「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程因應計畫使用許查驗」紀錄乙份，請查照。		
103/7/16	臺南市後壁區新東國民小學	103/7/14	新東小總字第1030816961號	檢陳「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程」因應計畫使用許可查驗改正與消防設備相關簽證及測試報告各一式3份，請鑒核。		

收文日	發文單位	發文日期	發文字號	主旨	附件	備註
103/7/22	臺南市後壁區新東國民小學	103/7/21	新東小總字第1030693426號	檢送103年7月10日召開之「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程工作報告書」期末審查會議紀錄乙份，請查照。		

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/1/4	(102)新東辦公廳監字第102010401號	有關立棟營造提送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】大木作分項施工計畫書(第二次提送)，本所已審核，其內容部分尚需修正，詳附件，請查照。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	大木作分項施工計畫書乙式3份	
102/1/4	(102)新東辦公廳監字第102010402號	有關立棟營造提送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:結構補強分項施工計畫書(第一次提送)，本所已審核，其內容尚需修正，詳附件，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	結構補強分項施工計畫書乙式3份	
102/1/9	(102)新東辦公廳監字第102010902號	有關立棟營造提送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:玻璃材料送審書(第二次提送)，本所已審查通過，轉呈貴校鑑核，請查照。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	玻璃材料送審書乙式3份	
102/1/11	(102)新東辦公廳監字第102011101號	有關立棟營造提送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:結構補強計畫書(第二次提送)，本所已審查通過，轉呈貴校鑑核，請查照。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	結構補強計畫書乙式3份	
102/1/16	(102)新東辦公廳監字第102011601號	農曆年節將至有關慶洋營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，請承商於農曆春節期間(102.02.09~102.02.17)加強工地安全維護與防火防竊措施，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學		
102/2/1	(102)新東辦公廳監字第102020101號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】原提報木作匠師葉俊源無法親自執行本工程大木作業務，將更換為劉源生先生，經本所審查同意。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	大木作匠師資歷證明(正本)	

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/2/1	(102)新東辦公廳監字第102020103號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:雨淋板分項施工計畫書，本所已審查，其內容尚需修正請依據審查意見修正後重新提報，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	計畫書審查意見表(正本)	
102/2/6	(102)新東辦公廳監字第102020601號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:美檜及文化瓦材料送審(第一次提送)，經本所審查請依據審查意見修正後重新提報，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	文化瓦及美檜材料送審書各乙式3份(正本)	
102/2/22	(102)新東辦公廳監字第102022201號	檢送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】增派現場人員在職證明(勞工保險投保資料)，請查照。	正本：台南市新東國民小學	在職證明(勞工保險投保資料)乙式1份	
102/2/22	(102)新東辦公廳監字第102022202號	有關立棟營造提送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:水電管線材及水電設備材料送審書，本所已審查通過，轉呈貴校鑑核，請查照。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	水電管線材及水電設備材料送審書乙式3份(正本)	
102/3/4	(102)新東辦公廳監字第102030401號	有關立棟營造提送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:銅板、美檜及空調設備材料送審書，其中空調設備請依據審查意見修正後提報，其餘本所已審查通過，以上轉呈貴校鑑核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	銅板、美檜材料送審書乙式3份(正本)、空調設備材料送審書乙式3份(副本)	
102/3/4	(102)新東辦公廳監字第102030402號	有關立棟營造提送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:編竹泥牆灰泥成份分析試驗報告，本所已審查，請施工單位依據試驗結果盡速辦理試作程序，以上呈送轉呈貴校鑑核，請查照。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	編竹泥牆灰泥成份分析試驗報告乙式3份(正本)	

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/4/3	(102)新東辦公廳監字第102040301號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:文化瓦、木料蟲蟻防治藥劑、石材、燈具材料送審書各乙式3份，本所已審查，其中石材及燈具材料送審書，請依據審查意見修正後重新提報，文化瓦、木料蟲蟻防治藥劑送審書本所已審查通過，以上轉呈惠請貴校鑑核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	文化瓦、木料蟲蟻防治藥劑材料送審書各乙式3份（正本）、石材、燈具材料送審書各乙式3份（副本）	
102/4/3	(102)新東辦公廳監字第102040302號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:舊木料材種試驗報告各乙式3份，本所已審查通過，以上呈送惠請貴校鑑核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	舊木料材種試驗報告各乙式3份（正本）	
102/4/3	(102)新東辦公廳監字第102040303號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:新木料材種及防腐藥劑吸收量試驗報告各乙式3份，本所已審查通過，以上呈送惠請貴校鑑核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	新木料材種及防腐藥劑吸收量試驗報告各乙式3份（正本）	
102/4/3	(102)新東辦公廳監字第102040304號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:空調設備及消防設備材料送審書，本所已審查通過，以上呈送惠請貴校鑑核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	空調設備及消防設備材料送審書各乙式3份（正本）	
102/4/3	(102)新東辦公廳監字第102040305號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:木作門窗、白蟻生物防治分項施工計畫書各乙式3份，本所已審查通過，以上呈送惠請貴校鑑核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	木作門窗、白蟻生物防治分項施工計畫書各乙式3份（正本）	
102/4/3	(102)新東辦公廳監字第102040306號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:第二次估驗計價書各乙式3份，本所已審查詳如說明 請查照	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	第二次估驗計價書乙式3份（正本）	

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/4/11	(102)新東辦公廳監字第102041101號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:第二次估驗計價書各乙式3份(第二次提送),本所已審查通過,惠請貴校鑑核。	正本:台南市新東國民小學 副本:立棟營造有限公司	第二次估驗計價書乙式3份(正本)	
102/4/11	(102)新東辦公廳監字第102041102號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:燈具材料送審書乙式3份(第二次提送),本所已審查通過,惠請貴校鑑核。	正本:台南市新東國民小學 副本:立棟營造有限公司	燈具材料送審書乙式3份(正本)	
102/4/26	(102)新東辦公廳監字第102042601號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:電器及空調分項施工計畫乙式3份,本所已審查,請依據審查意見修正後重新提報,請查照。	正本:立棟營造有限公司 副本:台南市新東國民小學	電器及空調分項施工計畫乙式3份	
102/5/6	(102)新東辦公廳監字第102050601號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】經現場勘查發現部分缺失(詳缺失改善通知單)請改善,以上呈送,請查照。	正本:立棟營造有限公司 副本:台南市新東國民小學	缺失改善通知單乙式1份	
102/5/11	(102)新東辦公廳監字第102051101號	檢送第一次變更設計預算書圖(審查修正後)乙式4份,以上呈送,請查核。	正本:台南市新東國民小學 副本:立棟營造有限公司	第一次變更設計預算書圖乙式4份	
102/5/28	(102)新東辦公廳監字第102052801號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送:品質缺失改善資料乙式3份,本所已審查通過,惠請貴校鑑核。	正本:台南市新東國民小學 副本:立棟營造有限公司	品質缺失改善資料乙式3份(正本)	

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/5/28	(102)新東辦公廳監字第102052801號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】更換品管人員乙案，其中資歷本所已審查通過，同意更換，惠請貴校鑑核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	品質人員結業證書乙式3份（正本）	
102/6/3	(102)新東辦公廳監字第102060301號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送屋架鐵件及檣木泛水銅片施工圖乙式3份，本所已審查通過，惠請貴校鑑核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	屋架鐵件及檣木泛水銅片施工圖乙式3份（正本）	
102/6/13	(102)新東辦公廳監字第102061301號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次提送：木作天花、電器及空調分項施工計畫各乙式3份，本所已審查，其中木作天花分項施工計畫，請立棟營造依據審查意見修正後重新提報，電器及空調分項施工計畫審查同意，轉呈貴校鑒核以上呈送，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.電器及空調分項施工計畫乙式3份（正本） 2.木作天花分項施工計畫乙式3份（副本）	
102/6/17	(102)新東辦公廳監字第102061701號	檢送第一次變更設計議價文件（預算、標單）各乙式1份，惠請貴校依據程序辦理議價，以上呈送請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.第一次變更設計議價文件（預算）乙式1份（正本） 1.第一次變更設計議價文件（標單）乙式1份（正本）	
102/6/19	新東辦公室第1020618號	有關「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程委託監造、工作報告書暨因應計畫製作案」該案工程進度已超過35%，且進度未落後依約請領第一期服務費計新台幣36萬元整，請查核後惠予撥款。	正本：臺南市後壁區新東國民小學	建築師收據、存摺影本	
102/7/8	(102)新東辦公廳監字第102070801號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送：地坪石材材料送審書乙式3份，本所已審查同意，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.地坪石材材料送審書乙式3份（正本）	

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/7/18	(102)新東辦公廳監字第102070802號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:木作天花項施工計畫各乙式3份，本所已審查同意，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.木作天花分項施工計畫乙式3份（正本）	
102/7/11	(102)新東辦公廳監字第102071101號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，關於近日強烈颱風『蘇力』來襲請工地做好防颱措施，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學		
102/7/22	(102)新東辦公廳監字第102072201號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，申請102年07月13日因蘇力颱風侵台免計工期乙日，經本所審查屬實，請業主依約辦理，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司		
102/7/29	(102)新東辦公廳監字第102072901號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，申請第三次估驗計價書各乙式3份，本所已審查同意，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	第三次估驗計價書乙式3份（正本）	
102/7/29	(102)新東辦公廳監字第102072902號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:木料試驗報告(5/17取樣)乙式3份，本所審查合格，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.木料試驗報告乙式3份（正本）	
102/8/2	(102)新東辦公廳監字第102080201號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:102年06月26日縣府查核缺失改善對策及結果表乙式5份，本所審查同意，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.縣府查核缺失改善對策及結果表乙式5份（正本）	

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/8/5	(102)新東辦公廳監字第102080501號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:102年06月26日工程查核現場取樣木料試驗報告乙式3份，本所審查合格，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.木料試驗報告乙式3份（正本）	
102/8/5	(102)新東辦公廳監字第102080502號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:開關配電箱材料送審書乙式3份，本所已審查同意，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.開關配電箱材料送審書乙式3份（正本）	
102/8/20	(102)新東辦公廳監字第102082001號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，關於近日颱風『潭美』來襲請工地做好防颱措施，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學		
102/8/27	(102)新東辦公廳監字第102082701號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，關於近日颱風『康芮』來襲請工地做好防颱措施，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學		
102/9/9	(102)新東辦公廳監字第102090901號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，申請自102年08月29日起至102年08月31日止，因康芮颱風侵台免計工期乙案，經本所查證，其中102年08月29日台南市雖公布下午停止上班上課，但102年08月29日上午起至102年08月31日卻因工地附近嚴重淹水已達極惡劣天候，經查證屬實，請業主依工程契約第17條款辦理，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司		
102/9/9	(102)新東辦公廳監字第102090902號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】經102年09月03日現場辦理編竹泥牆編竹完成停檢點查驗，請依據查驗結果(詳品質矯正通知單)逐項改善，並將改善成果函報本所申請複驗，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	1.品質矯正通知單乙式1份	

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/9/11	(102)新東辦公廳監字第102091101號	檢送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，102年06月26日縣府查核缺失改善對策及結果表乙式5份(第二次回覆)，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.縣府查核缺失改善對策及結果表乙式5份（正本）	
102/9/13	(102)新東辦公廳監字第102091301號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:地坪混凝土試驗報告(8/8取樣)乙式3份，本所審查合格，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.地坪混凝土試驗報告乙式3份（正本）	
102/9/13	(102)新東辦公廳監字第102091302號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】經102年09月02日現場辦理屋面橡條釘置完成停檢點查驗，請依據查驗結果(詳品質矯正通知單)逐項改善，並將改善成果函報本所申請複驗，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	1.品質矯正通知單乙式1份	
102/9/16	(102)新東辦公廳監字第102091601號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本年度中秋假期自102年09月19日起至102年09月22日止，請加強工地消防安全並將滅火器擺放明顯處，未使用之機具將電源拔除，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學		
102/9/18	(102)新東辦公廳監字第102091801號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:1020903-1品質缺失矯正通知單乙式3份，經本所102年09月16日複查合格，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.1020903-1品質缺失矯正通知單乙式3份（正本）	
102/9/18	(102)新東辦公廳監字第102091802號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】經102年09月17日現場辦理台檯封膠板及越檯查驗，請依據查驗結果(不合格品改善追蹤表)改善，並將改善成果函報本所申請複驗，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	1.1020917-01不合格品改善追蹤表乙式1份	

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/9/25	(102)新東辦公廳監字第102092501號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:1020902-01品質缺失矯正通知單乙式3份，經本所102年09月23日複查合格，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.1020902-01品質缺失矯正通知單乙式3份（正本）	
102/9/25	(102)新東辦公廳監字第102092502號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，申請102年09月21日，因天兔颱風侵台免計工期乙案，經查證屬實，請業主依工程契約第17條款辦理，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司		
102/9/25	(102)新東辦公廳工字第1020925號	檢送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】工作報告書期中報告乙式八份，如附件，請查照。	正本：台南市新東國民小學	工作報告書期中報告乙式八份	
102/10/2	(102)新東辦公廳監字第102100201號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:1020917-01不合格品改善追蹤表乙式3份，經本所102年10月01日複查合格，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.1020917-01不合格品改善追蹤表乙式3份（正本）	
102/10/3	(102)新東辦公廳監字第102100301號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，申請第四次估驗計價書各乙式3份，本所已審查同意，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.第四次估驗計價書乙式3份（正本）	
102/10/3	(102)新東辦公廳監字第102100302號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】經102年09月26日現場辦理屋面板釘置完成停檢點查驗，請依據查驗結果(詳品質矯正通知單)逐項改善，並將改善成果函報本所申請複驗，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	1.品質矯正通知單乙式1份	

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/10/16	(102)新東辦公廳監字第102101601號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:1021002-01品質缺失矯正通知單乙式3份，經本所102年10月07日複查合格，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.1021002-01品質缺失矯正通知單乙式3份（正本）	
102/10/24	(102)新東辦公廳監字第102102401號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】經102年10月24日現場掛瓦條及卸水條施工中查驗，請依據查驗結果(詳品質矯正通知單)逐項改善，並將改善成果函報本所申請複驗，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	1.品質矯正通知單乙式1份	
102/10/28	(102)新東辦公廳監字第102102801號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:衛生設備材料送審書乙式3份（正本），本所已審查同意建議業主採用，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.衛生設備材料送審書乙式3份（正本）	
102/10/29	(102)新東辦公廳監字第102102901號	檢送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，102年09月24日縣府查核(複查) 缺失改善對策及結果表乙式5份，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.縣府查核缺失改善對策及結果表乙式5份（正本）	
102/11/5	新東辦公室字第1021105號	有關「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程委託監造、工作報告書暨因應計畫製作案」該案工程進度已超過70%，依約請領第二期服務費計新台幣72萬元整，請查核後惠予撥款。	正本：臺南市後壁區新東國民小學	建築師收據、存摺影本	
102/11/6	(102)新東辦公廳監字第102110601號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次申請第五次估驗計價書乙式3份，本所已審查同意，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司		

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
102/11/13	(102)新東辦公廳監字第102111301號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:1021023-1品質缺失矯正通知單乙式3份，經本所102年11月08日複查合格，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.1021023-1品質缺失矯正通知單乙式3份（正本）	
102/12/4	(102)新東辦公廳監字第102120401號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】經102年11月30日現場屋瓦完成查驗，請依據查驗結果(詳品質矯正通知單)逐項改善，並將改善成果函報本所申請複驗，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	1.品質矯正通知單乙式1份（正本）。	
102/12/5	(102)新東辦公廳監字第102120501號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】經102年12月03日現場外牆雨淋板完成查驗，請依據查驗結果(詳品質矯正通知單)逐項改善，並將改善成果函報本所申請複驗，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	1.品質矯正通知單乙式1份（正本）。	
102/12/11	(102)新東辦公廳監字第102121101號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次申請第六次估驗計價書乙式3份，本所已審查同意，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.第六次估驗計價書乙式3份（正本）	
102/12/12	(102)新東辦公廳監字第102121201號	檢送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，102年06月26日市府查核缺失改善對策及結果表(第三次回覆)乙式5份，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.102年06月26日市府查核缺失改善對策及結果表（第三次回覆）乙式5份（正本）。	
102/12/12	(102)新東辦公廳監字第102121202號	檢送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，102年09月24日市府複查缺失改善對策及結果表（第二次回覆）乙式5份，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.102年09月24日市府複查缺失改善對策及結果表（第二次回覆）乙式5份（正本）。	

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
103/1/9	(103)新東辦公廳監字第103010901號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，本次提送:越檜及美檜材種鑑定試驗報告各乙式3份，本所審查合格，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.越檜及美檜材種鑑定試驗報告各乙式3份（正本）	
103/1/9	(103)新東辦公廳監字第103010902號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，原提送緊急照明燈仙暉牌Sh-40-A因停產無法施作，本次提送紅橋牌HC-U4213，本所已審查同意，惠請業主同意更換，請鑒核。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.緊急照明燈材料送審書乙式3份（正本）	
103/1/24	(103)新東辦公廳監字第103012401號	有關貴公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】，春節將至請承商於農曆春節期間(103年01月30日至103年02月04日)加強工地安全維護及防火防竊用電措施，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學		
103/1/24	(103)新東辦公廳監字第103012402號	有關立棟營造承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】經103年01月22日現場辦理外牆雨淋板護木油、木門窗修補、木門窗護木油及編竹泥牆面層白灰粉刷完成查驗，請依據查驗結果(詳品質矯正通知單)逐項全面檢視改善，並將改善成果函報本所申請複驗，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學	1.品質矯正通知單乙式1份（正本）。	
103/2/12	(103)新東辦公廳監字第103021201號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】本次申請本案工程竣工核實，經103年02月11日現場核實，施工單位已如期完成契約項目，本所同意竣工，惠請貴校依契約第15條規定派員辦理驗收。	正本：台南市新東國民小學 副本：立棟營造有限公司	1.竣工結算書圖各乙式4份（正本）	
103/3/7	(103)新東辦公廳監字第103030701號	有關立棟營造有限公司承攬【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】請貴公司依據103年02月26日正式驗收紀錄所列缺失逐一改善，並於103年03月14日前將改善文件函報本所辦理複查，請查照。	正本：立棟營造有限公司 副本：台南市新東國民小學		

發文日期	發文字號	主旨	正副本	附件	備註
103/5/6	新東校長宿舍設第1030506號	有關「後壁新東國小校長宿舍修護工程委託規劃設計案」期末規劃設計報告經審查通過，並已取得因應計畫圖審許可，依約請領第二期服務費計新台幣35萬7,000元整，請 查核後惠於撥款。	正本：臺南市後壁區新東國民小學	建築師收據、存摺影本	
103/5/6	新東辦公室第1030506號	有關「臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程委託監造、工作報告書暨因應計畫製作」該案工程已竣工，驗收完成%，依約請領第三期服務費計新台幣36萬元整，請 查核後惠於撥款。	正本：臺南市後壁區新東國民小學	建築師收據、存摺影本	
103/5/23	(103)新東辦公廳工字第1030523-1號	檢送【臺南市歷史建築新東國小木造辦公室修復工程】工作報告書期末報告乙式10份，如附件，請查照。	正本：臺南市後壁區新東國民小學 李玉萍	工作報告書期末報告乙式10份	